CANOPY

TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN KIT SOLAIRE AU CSI DE FONTSA TOUALA

Objet : PROCES VERBAL DE RECEPTION [✓] PROVISOIRE [ ] DEFINITIVE

Le Neuf Mars deux mil vingt et un [date en lettre, et chiffres] une commission composée de :

	Nom, Prénom	Nom de l'entité
1.	NONGNI OLIVIER	CSI de FONTSA TOUALA
2.	SAFOUET FELIX	CANOPY CAMEROUN SARL

S'est rendue sur le site de FONTSA TOUALA [nom du projet et lieu] pour procéder à la réception technique des travaux. Le projet consistait à l'installation d'un Kit Solaire de 2475 Wc et réhabilitation [type d'installation] composé de [nombre, type et caractéristiques techniques des équipements] :

N°	Désignation	Caractéristique technique	Quantité
1.	Panneaux Solaires	275 Wc	9
2.	Batteries Hoppecke	OPzV 12Vdc 204Ah c10 / 287Ah c100	24
3.	Convertisseur Victron	Multiplus 48/3000	1
4.	Régulateur de charge Victron	BlueSolar MPPT 150/70	1
5.	Système de monitoring	BMV 700 + Color control GX	2
6.	Coffrets de protection	DC et AC	2
7.	boitier de jonction	D3 strings 50A	1
8.	Réhabilitation des		
9.	installations électriques		
10.			

Après la visite contradictoire des lieux, la commission a prononcé :

[✓] la réception sans réserves, avec effet immédiat.

[ ] la réception avec effet immédiat, assortie des réserves suivantes[1]:

[ ] le refus de la réception pour les raisons suivantes :

Pour Canopy	Pour le Bénéficiaire
CANOPY CAMEROUN SARL DELIVERING ENERGY BENEFITS RCCM:RC/YAO/2013/B73 cameroun@canopy-energy.com 09/03/2021	REPUBLIQUE DU CAMEROUN DISTRICT DE SANTE DE DSCHANG CENTRE DE SANTE INTEGRE DE FONTSA-TOUALA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE LE CHEF DE CENTRE Michel Nonga DIPLOME D'ETAT PRINCIPAL EN INFIRMIER 97 99 94 77

(1) Seulement en présence de réserves sur nos prestations